

Nyhedsbrev nr. 5

Projektet følger tidsplanen. Der har kun været et par enkelte dage, de har været forhindret i det udendørsarbejde pga. vejret. Nedenstående er en kort liste over de arbejder de er færdige med samt påbegyndt.

- Alle tilgængelighedsboliger er færdig med indvendig nedbrydning.
- Skalmuring er i gang ved flere boliger
- Montering af vinduer og døre er i gang ved flere boliger
- Indvendig flisearbejde er påbegyndt
- Malerarbejde er op startet i 2 boliger
- Der påbegyndes montering af inventar i flere boliger om ca. 2. uger.

Tilgængelighedsboliger

Alle boliger får installeret gulvvarme samt lagt klinker i entre. Klinkerne bliver magen til dem i har valgt til badeværelset.

Tilgængelighedsboliger Type F – Til de af jer der har valgt klinker i bryggers, vil de også blive magen til dem i valgt til badeværelset. Derudover vil der i bryggerset blive påsat savsmuldstapet, som males med maling i en høj glans.

Etape 1

Etape 1 forventes at være færdig midt i Januar i forhold til nuværende tidsplan. Det betyder at de beboer der er genhuset, kan flytte hjem igen på Rønnevej midt i Januar. 😊 I vil modtage et brev i god tid, når vi ved nærmere hvilken dag i skal flytte. Flytningen vil foregå på samme måde som ved genhusningen.

Haverne er desværre ikke reetableret når i flytter hjem i januar. Haven vil muligvis være fræset, såfremt vejret tillader det. Når vejret og årstiden er til det, vil der blive sået græs.

Etape 2

Der forventes at påbegynde på etape 2 i slutningen af januar og der er besluttet, at der startes op på Pilevej og derefter Naurvej. Det betyder at de beboer der bor i en bolig som skal laves til en tilgængelighedsbolig, skal genhuses fra sidst i januar. I er selvfølgelig allerede nu velkommen til at hente flyttekasser her på kontoret, hvis i gerne vil begynde nedpakning. I vil også blive indkaldt til et kort møde her på konteret sidst i november. Invitation til mødet bliver omdelt midt november.

Har i spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os.

